

अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना योजना वर्ष 2010-11 अन्तर्गत
कराये सड़क निर्माण कार्यों की सूचना

सामान्य प्राप्त धन-6100000

एस0सी0पी0का प्राप्त धन-1750000

गन्ना विकास परिशद चांदपुर

योग-7850000

धनराशि लाख रूपये में

संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई कि०मी० में	अनुमानित लागत	व्यय धनराशि	प्राप्त राजकीय अंश	व्यय राजकीय अंश	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	विवरण
1	ग्राम गदनपुरा राजपुर परसु	1.00	26.44	25.32			24.11.10	सामान्य
2	तिगरी से पिपलीजट सम्पर्क मार्ग	1.00	27.00	25.38			10.12.10	सामान्य
3	ग्राम करनपुर से फजलपुर ढकी	1.200	17.44	16.50	61.00	61.00	29.11.10	सामान्य
4	तिगरी उमरीपीर से मुबारक पुर कला	0.900	24.61	23.50			10.12.10	सामान्य
5	ग्राम नसीरपुर शेख से मसीत मार्ग 11 भाग	0.340	9.00	8.29			15.5.10	सामान्य
6	ग्राम दरियापुर से कन्हेडी मार्ग	1.50	28.85	26.64			15.12.10	सामान्य
7	तिगरी उमरीपीर से मिठनपुर ३ भाग	0.380	10.10	9.40	17.50	17.50	12.5.10	अनुसुचित
8	ग्राम आजमपुर से तंगरौला मार्ग	1.00	26.13	24.36			9.8.10	अनुसुचित
	योग	7.32	169.57	139.39	78.50	78.50		